

Số: /BC- UBND

Tân Thịnh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(Năm 2023)**

Tên dự án: Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh

Kính gửi: - UBND huyện Định Hóa
- Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Thịnh
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: UBND xã Tân Thịnh
4. Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà văn hóa các thôn xóm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trong xóm. Hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa theo quy định về xây dựng nông thôn mới tại địa phương;
5. Quy mô, công suất: công trình dân dụng cấp 4.
6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:
 - + Xây dựng Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa, xã Tân Thịnh: Mặt bằng hình chữ nhật có chiều dài 17,3m, chiều rộng nhà 9,5m, bước gian 4,1m; bước sân khấu 5m; hiên trước 1,5m. Chiều cao cột 4,1m, chiều cao đỉnh mái 5,2m.
 - + Kết cấu: Thiết kế móng đơn bê tông cốt thép mác 200, bê tông đổ tại chỗ, kết hợp móng xây gạch chỉ đặc M75#, vữa xi măng M75#. Hệ thống dầm giằng móng bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác 200.
 - + Cột bê tông cốt thép mác 200 chịu lực kết hợp xây tường 110 bằng gạch chỉ đặc 75# đến cốt +3,9m, trát vữa xi măng mác 75#. Nền nhà lát gạch kích thước 500x500. Cửa sổ, cửa đi bằng thép hộp pano tôn dập 2 mặt, khuôn cửa thép hộp. Sen hoa cửa sổ sắt vuông 12x12.
 - + Mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm, hệ xà gồ vì kèo thép. Bạt tam cấp xây bằng gạch chỉ đặc mác 75#, trát vữa xi măng mác 75#. Toàn bộ nhà lán sơn không bả 1 nước lót, 2 nước phủ.
 - + Sân bê tông: Đổ bê tông sân nhà văn hóa đá 2x4 mác 200 dày 10cm, với tổng diện tích sân S= 105m². Đường lên rộng 2m gồm 25 bậc.

7. Địa điểm dự án: Xóm Khuổi Lừa, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

8. Diện tích sử dụng đất: 230m²

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

10. Các mốc thời gian về dự án:

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND huyện Định Hóa

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023

+ Thời gian bắt đầu: Ngày 28/08/2023

+ Thời gian kết thúc: Ngày 26/11/2023

11. Tổng mức đầu tư: 414.362.603 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình xây dựng NTM, Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác xây dựng công trình.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Công tác lập dự toán: Căn cứ vào dự toán Ban quản lý dự án huyện lập UBND xã trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Hóa thẩm định dự toán, căn cứ kết quả thẩm định dự toán UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt dự toán công trình Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Các hộ gia đình, các xóm có trách nhiệm giải phóng mặt bằng theo phương án nhân dân tự hiến đất và di dời tài sản, cây cối, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng cho công trình.

- Công tác đấu thầu: UBND xã căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. UBND xã có ban hành Thông báo tham gia chỉ định thầu gói thầu xây dựng công trình Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh.

- Công tác thực hiện hợp đồng: Ban phát triển thôn xóm Khuổi Lừa, xã Tân Thịnh đã thực hiện đúng theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, bảo đảm đúng tiến độ thi công và khối lượng thực hiện.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: 484.912.386 đồng.

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

- Công tác quản lý vốn: Thực hiện quản lý vốn theo đúng các quy định hiện hành.

- Công tác giải ngân:

+ Giá trị quyết toán: 387.455.394 đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 200.000.000 đồng
- Nguồn vốn xi măng nhà nước hỗ trợ: 31.276.352 đồng
- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 156.179.582 đồng
- + Tổng số vốn đã thanh toán: 231.276.352 đồng
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 231.276.352 đồng
- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 0 đồng

1.4. Chất lượng công việc đạt được:

Chất lượng công việc đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn thiết kế được duyệt.

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không có

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Không có

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:

Kế hoạch thực hiện dự án được triển khai tới các hộ dân từ khi công tác chuẩn bị dự án đầu tư đến khi thực hiện thi công xây dựng công trình và nghiệm thu các hạng mục công trình đảm bảo kịp tiến độ đúng theo kế hoạch đề ra.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

- Đăng ký nhu cầu của xóm làm Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh.

- Thực hiện khảo sát thiết kế
- Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công
- Thực hiện cấp xi măng
- Thực hiện thi công hạng mục móng nhà
- Thực hiện thi công hạng mục thân nhà
- Thực hiện thi công hạng mục mái nhà
- Thực hiện thi công hạng mục sân bê tông
- Thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục công trình

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:

- Công trình thực hiện đạt kế hoạch đề ra phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

Công tác quản lý chất lượng công trình luôn được chú trọng Ban giám sát xã; Ban giám sát đầu tư công đồng thực hiện giám sát, Ban thanh tra nhân dân chặt chẽ thực hiện từng hạng mục công trình.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Không có

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo:

3.2. Xử lý thông tin báo cáo:

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Không có

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình thực hiện dự án:

Thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến tiến độ, các hạng mục công trình thi công đúng theo thiết kế được duyệt.

Công tác quản lý dự án:

Chủ đầu tư thực hiện quản lý trực tiếp thực hiện đảm bảo chặt chẽ đúng theo quy định về quản lý chất lượng công trình

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Không có.

IV. KIẾN NGHỊ:

Không có.

Nơi nhận:

- Phòng TC - KH huyện;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Hòa

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN THỊNH**

Phụ biểu 07
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: Nhà văn hóa xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh

Chủ đầu tư: UBND xã Tân Thịnh

Địa điểm thực hiện: Xóm Khuổi Lừa xã Tân Thịnh

Tổng mức đầu tư: 414.362.603 đồng

Tổng dự toán: 414.362.603 đồng

Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 231.276.352 đồng

Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án: 231.276.352 đồng

[illegible]